

Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

ООО "КубаньСеть" ИНН: 2311305305, КПП: 231101001

Субъект РФ	Краснодарский край
	Отчётный период
Начало реализации программы (год)	2022
Срок реализации программы (лет)	6
Факт за отчетный период (год)	2024
Требуется проведение энергетического обследования?	нет
	Данные организации
Организация является филиалом	нет
Является ли организация плательщиком НДС	да
Организация	ООО "КубаньСеть" ИНН: 2311305305, КПП: 231101001
Почтовый адрес	г. Краснодар, ул. Заполяная, дом 35 корпус 5, офис 34
	Вид деятельности
Холодное водоснабжение	нет
Водоотведение	нет
Теплоснабжение	нет
Передача электроэнергии	да
	Утвержденная программа в области энергосбережения
Дата утверждения	11.01.2022
№ документа, утвердившего программу	№8
Ссылка на программу и утверждающий документ	https://data-platform.ru/lk/files/Files/leQhKe/6b1f7b55-516a-4acf-b20f-8ae6751f32ae/Программа_энергосбер_22-27_для_размещения.pdf
	Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество	Пушкарский Н.В.
Должность	Главный инженер
(код) номер телефона	8(988)720-23-20
e-mail	kuban-set@mail.ru

Общая информация о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности

ООО "КубаньСеть" ИНН: 2311305305, КПП: 231101001

Наименование программы	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "КубаньСеть" на 2022-2027 гг
Почтовый адрес	г. Краснодар, ул. Заполярная, дом 35 корпус 5, офис 34
Ответственный за формирование Ф.И.О.	Пушкарский Н.В.
контактный телефон	8(988)720-23-20
e-mail	kuban-set@mail.ru
Даты начала действия программы	2022
Дата окончания действия программы	2027

Сводная форма мониторинга реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ООО "КубаньСетт"

Вид деятельности	Период	План / факт	Затраты без НДС, всего	в том числе капитальные затраты без НДС	Доля затрат в инвестиционной программе, направленной на реализацию целевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Регулируемый вид деятельности				Прочая деятельность, в т.ч. хозяйственные нужды			
						Количество топливно- энергетических ресурсов без учета воды	Суммарные затраты топливно-энергетических ресурсов без НДС	Экономия ТЭР в результате реализации программы без учета воды	Экономия затрат в результате реализации программы без НДС	Количество топливно- энергетических ресурсов без учета воды	Суммарные затраты топливно-энергетических ресурсов без НДС	Экономия ТЭР в результате реализации программы без учета воды	Экономия затрат в результате реализации программы без НДС
			тыс. руб.	тыс. руб.		т.у.т.	тыс. руб.	т.у.т.	тыс. руб.	т.у.т.	тыс. руб.	т.у.т.	тыс. руб.
Передача электрической энергии	2024	План	149,00	0,00		389,66	12 538,00	43,30	1 393,00				
		Факт	78,75	0,00		556,82	18 713,09	191,60	6 439,15				
		Отклонение	-70,25	0,00	0,00	167,16	6 175,09	148,30	5 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нарастающим итогом	План	225,00	0,00		704,79	21,44	131,59	3 962,00				
		Факт	118,35	0,00		1 591,07	51 269,94	250,62	8 132,63				
		Отклонение	-106,65	0,00	0,00	886,28	51 248,50	119,03	4 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00

ООО "КубаньСет"

[illegible]

ООО "КубаньСеть"

[illegible]

Отчет о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

[illegible]

**Пояснительная записка к отчету о реализации
Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ООО «КубаньСеть» на 2022-2027 гг.
по результатам 2024 г. и за все годы реализации Программы**

В соответствии с положениями Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций", а именно п.3.2 Приложения 2, сообщаем следующие сведения о ходе реализации программы:

В ходе реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «КубаньСеть» в 2024 г. были осуществлены следующие мероприятия:

1. Замена узлов учета оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой;
2. Составление небалансов электрической энергии по подстанциям, анализ фидеров с наибольшими потерями. Проведение рейдовых работ по выявленным в ходе анализа ТУ;

Проведение указанных мероприятий позволило достигнуть и перевыполнить плановые значения со значительным улучшением. Экономия топливно-энергетических ресурсов составила 1 557,44 тыс. кВтч. (191,60 т. у. т). По оперативным данным фактический прием в сеть составил 85 579,73 тыс. кВтч., потери 4 526,99 тыс. кВтч, при плановом приеме в сеть 49 295,82 тыс. кВтч. и потерях 4 115,13 тыс. кВтч. В денежном выражении экономия потерь составила 6 439,15 тыс. руб. при плановой 1 393 тыс. руб.

Фактические затраты на реализацию программы в 2024 г. составили 78,75 тыс. руб. без НДС. Отклонение фактических затрат от плановых величин при реализации мероприятий Программы объясняется техническими причинами, изменением состава электросетевых активов и корректировкой стоимости выполнения работ.

Плановые и фактические целевые и прочие показатели реализации Программы в 2024 г. приведены в таблице «Целевые и прочие показатели Программы».

Таблица «Целевые и прочие показатели Программы»

Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Плановые значения целевых и прочих показателей Программы в 2024 г.	Фактические значения целевых и прочих показателей Программы в 2024 г.
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	100	100
Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств (максимальное значение)	%	25	100
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (минимальное значение)	%	75	100

Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%	100	75
Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов, многоквартирных домов, физический износ которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативным актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции	%	100	100
Снижение потерь электроэнергии при передаче	%	1	1,82
Оснащенность приборами учета по регулируемому виду деятельности	%	54,76	100

Мероприятие «Составление небалансов электрической энергии по подстанциям, анализ фидеров с наибольшими потерями. Проведение рейдовых работ по выявленным в ходе анализа ТУ» успешно проводилось в 2024 году без затрат. Группа транспорта электрической энергии осуществляет контроль за работой расчетных узлов учета, выявляют учеты работающее не в классе, оборудование с просроченным сроком поверки или не соответствующим классом точности, по результатам контроля, совместно с ремонтной группой произведены замены трансформаторов тока, напряжения, счетчиков, установлены модемы и организована система АСКУЭ для дистанционного съема показаний и мониторинга параметров работы сети и учетов, что привело к значительной экономии и уменьшению потерь. На установку новых приборов учета было затрачено 78, 75 тыс. руб.

Для достижения максимальных показателей энергосбережения, снижения потерь электроэнергии при ее передаче, в ООО «КубаньСеть» утверждены и реализуются графики осмотров, испытания и тепловизионного контроля состояния электрооборудования, направленные на выявление участков с повышенным нагревом, ослабленными контактами и как следствие с повышенными потерями. В результате чего, осуществляется оперативный ремонт концевых коронирующих муфт ПКВТО-10, КВТП-10, разъединителей РЛНД, ремонт КРУН, рубильников РЕ, РПС, патронов освещения в БКТП и концевых наконечников кабельных линий по стороне 0,4 кВ, тем самым предотвращается нагрев и потери в местах ослабленных или ненадежных контактов.

Так же в рамках мероприятий направленных на уменьшение потерь собственных нужд производятся работы в офисных помещениях по автоматизации системы освещения в местах общего пользования, производятся замены устаревших и энергоемких ПК и мониторов, производится отключение кондиционеров и всех приборов от электрической сети, по завершению рабочего времени.

Указанные мероприятия и постоянный мониторинг работы всех участков сети и подразделений ООО «КубаньСеть» позволяет добиваться высоких показателей в части уменьшения потерь и повышения энергетической эффективности предприятия.

Снижение фактического норматива потерь составило 1,82 % (план 7,11%, факт 5,29%)

Вознаграждение сотрудников, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (КПР) для менеджеров и структурных подразделений, в организации не предусмотрено.

Генеральный директор



А.В. Усенко